

Утверждаю

Директор МКУ «ЦНППМ г. Тула»

С.А. Гайдукова

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

МКУ «ЦНППМ г. Тула»

(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	Административное	300041, г. Тула, ул. Дзержинского/ул. Советская, д. 15-17/73	1. Визуальный осмотр системы теплоснабжения	02.07.2025	09.07.2025
				2. Ревизия запорной арматуры	10.07.2025	17.07.2025
				3. Промывка системы	18.07.2025	25.07.2025
				4. Гидравлические испытания системы теплоснабжения	28.07.2025	08.08.2025